

№ \_\_\_\_\_

## Отчёт об испытаниях преобразователей давления СДВ-SMART

Преобразователи давления СДВ-SMART в количестве 2 шт. были приняты в опытную эксплуатацию и установлены на оперативном узле учёта нефти КЦДНГ-4 ДНС-7 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в апреле 2017 г. В январе 2018 г. после рекомендаций обслуживающего персонала, представителями ЗАО «НПК ВИП» была произведена настройка контрастности дисплея, что улучшило визуальное восприятие. Один из преобразователей давления установлен на выкидном коллекторе узла учета нефти, не защищен от внешних метеорологических условий окружающей среды (температуры воздуха от -45 °С до 40 °С, и высокой влажности), показал стабильную и бесперебойную работу. Другой преобразователь давления установлен в блоке качества нефти в закрытом помещении, имеющую агрессивную среду. За все время пользования преобразователи давления СДВ-SMART показали хорошую выходную характеристику и работоспособность в тяжелых условиях. Рекомендую использовать их на промышленных объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

Инженер по наладке и испытаниям

Зам. начальника Сервисного Центра  
по обслуживанию узлов учета нефти  


Попов С.В.

Вашакидзе Ю.М.